



DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 355/DPC/2020

Data: 24/11/2020

CIG: 8057466F46

CUP: F67G18000040004

OGGETTO: *Riqualficazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella frazione di Libbiano, nel comune di Pomarance (PI) - approvazione 1° perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa.*

PREMESSO che con Delibera della Giunta del comune di Pomarance n. 70 del 10/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per *“intervento di riqualficazione dell'impianto di pubblica illuminazione della frazione di Libbiano nel comune di Pomarance (PI) finalizzato al risparmio energetico”* per un importo complessivo di € 181.323,92 come meglio descritto nel seguente quadro economico:

1. Lavori (a base di gara) € 141.092,92
2. Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 7.852,24

Somme a disposizione

3. IVA 10% sui lavori € 14.109,29
4. Spese per direzione lavori € 7.684,79
5. Spese progettazione esecutiva € 13.036,92
6. Imprevisti € 4.900,00
7. Spese per gara € 500,00

TOTALE € 181.323,92

PREMESSO che con la medesima Delibera della Giunta del comune di Pomarance n. 70 del 10/04/2019 è stato approvato lo schema di convenzione per affidare a Co.Svi.G. srl l'esecuzione dei lavori, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza.

PREMESSO che il 24/05/2019 è stata firmata la convenzione tra il comune di Pomarance e Co.Svi.G. srl per l'affidamento a quest'ultimo dell'esecuzione dei lavori, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza.

PREMESSO che con Determina dell'amministratore unico di Co.Svi.G. srl n. 13 del 25/01/2017 è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo FGM2C con sede legale in via Mascagni 27, 56045 Pomarance (PI), capogruppo arch. Monica Ferri il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore in fase di esecuzione e per la direzione lavori per *“intervento di riqualficazione dell'impianto di pubblica illuminazione della frazione di Libbiano nel comune di*



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

Pomaranze (PI) finalizzato al risparmio energetico per un importo di € 6.056,74 oltre a oneri previdenziali e IVA.

PREMESSO che con Disciplinare di incarico del 01/03/2017 è stato regolamentato l'incarico sopra indicato.

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 59_DPC_2020 del 26/02/2020 è stato aggiudicato in via definitiva l'incarico di esecuzione dei lavori al costituendo RTI tra ESSE IMPIANTI SRL e ALPA SRL IMPRESA DI SERVIZI per un importo di € 81.955,87 oltre a € 7.852,24 per oneri per la sicurezza, al netto di IVA.

PREMESSO che in data 07/05/2020 è stato stipulato il contratto n. 04_C_20 con il RTI tra ESSE IMPIANTI SRL e ALPA SRL IMPRESA DI SERVIZI.

DATO ATTO che con Verbale del 28/05/2020 sono stati consegnati i lavori in oggetto, fissando il termine di esecuzione degli stessi il 07/09/2020.

RILEVATO che i lavori hanno avuto un esito regolare fino alla data del 01/08/2020, data dalla quale sono sospesi, per i motivi espressi nell'apposito Verbale di Sospensione trasmesso in data 16/11/2020 prot. n. 1573FI/R20

VISTA la 1° perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa, trasmessa dal rappresentante della Direzione dei Lavori Arch. Monica Ferri in data 21/09/2020 prot.n. 819UA/R20 del 24/09/2020 e in data 16/11/2020 prot. n. 1572FI/R20 composta dai seguenti elaborati:

- Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa;
- Atto di Sottomissione;
- Integrazione PSC per COVID V2;
- Computo sicurezza di variante;
- Schede analisi prezzi;
- Computo variante lordo;
- Computo variante netto;
- Quadro comparativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi.

CONSIDERATO che nella suddetta perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa viene evidenziato che durante la fase di esecuzione dei lavori è emersa l'opportunità di apportare modifiche non sostanziali al contratto, come specificato nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, finalizzate a migliorare la funzionalità e la qualità dell'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.L.gs. n.50/2016 comma 1 lett. e)

DATO ATTO che tali modifiche possono essere considerate non sostanziali ai sensi del comma 4) dell'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono soddisfatte le seguenti condizioni:



- a) Le modifiche non introducono condizioni che se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione, in quanto l'importo di aggiudicazione risulta comunque inferiore ad € 150.000,00;
- b) Le modifiche in termini economici erano già previste all'art. 41.2.a del Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 5 del contratto di appalto stipulato in data 07/05/2020;
- c) Le modifiche rientrano ampiamente nell'ambito di applicazione del contratto in quanto i lavori sono finalizzati a migliorare la funzionalità e la qualità dell'opera in oggetto;
- d) I lavori previsti nella presente modifica del contratto verranno eseguite dall'appaltatore originario;

Richiamato l'art. 5 del Contratto di appalto sottoscritto in data 07/05/2020 e l'art. 41.2.a del Capitolato Speciale d'Appalto del lavoro di cui all'oggetto;

DATO ATTO che dalle risultanze della suddetta perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa l'importo netto dei maggiori e nuovi lavori di variante, contenuti nella perizia stessa, è pari a € 5.380,92 oltre a oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 1.677,92 per un totale di € 7.058,84 oltre IVA, quindi di un importo inferiore al 10% dell'importo contrattuale;

VISTA la nota trasmessa dalla Direzione Lavori in data 17/11/2020, prot. 1581FI/R20 relativa alla redazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa per un importo complessivo di euro 4.880,28;

DATO ATTO che che, così come prescritto all'art. 4 (obblighi del committente) della convenzione stipulata in data 24/05/2019 tra il Co.Svi.G. srl ed il Comune di Pomarance le modifiche dei contratti nelle forme di cui all'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come nella fattispecie devono essere preventivamente autorizzate e delibera dal Comune di Pomarance attraverso apposito atto di approvazione;

VISTO il verbale di deliberazione della Giunta del Comune di Pomarance del 22/10/2020 n. 159



La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13/02/2017, e di RUP,

DETERMINA

- DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa, trasmessa dal rappresentante della Direzione Lavori Arch. Monica Ferri in data 21/09/2020, protocollo 819AU/R20 del 24/09/2020 e in data 16/11/2020 protocollo 1572FI/R20 composta dai seguenti elaborati:
 - Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa;
 - Atto di Sottomissione;
 - Integrazione PSC per COVID V2;
 - Computo sicurezza di variante;
 - Schede analisi prezzi;
 - Computo variante lordo;
 - Computo variante netto;
 - Quadro comparativo;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi.

- DI AFFIDARE al RTI tra ESSE IMPIANTI SRL e ALPA SRL IMPRESA DI SERVIZI le lavorazioni aggiuntive per l'importo netto di euro 7.058,84 oltre IVA al 10%, per un importo totale di euro 7.764,72;
- DI DARE ATTO che le lavorazioni aggiuntive suddette sono sottoposte alle stesse condizioni esecutive stabilite e contenute nel contratto relativo ai lavori originari e sono affidate mediante la sottoscrizione dell'atto di Sottomissione predisposto negli elaborati di perizia;
- DI CONCEDERE per il completamento delle opere, una proroga del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, di 25 giorni naturali e consecutivi, rispetto ai termini contrattuali iniziali;
- DI CONFERIRE al raggruppamento temporaneo FGM2C con sede legale in via Mascagni 27, 56045 Pomarance (PI), capogruppo arch. Monica Ferri, l'esecuzione delle prestazioni professionali per redazione di perizia, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di contabilità, relative alle lavorazioni previste nella suddetta perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa, per un importo complessivo di euro 4.880,28 comprensivo di cassa di previdenza e IVA al 22%;
- DI STABILIRE che la firma per accettazione della presente Determinazione costituisce contratto per il raggruppamento temporaneo FGM2C con sede legale in via Mascagni 27,



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

56045 Pomarance (PI), capogruppo arch. Monica Ferri, ferme restando tutte le condizioni stabilite nel contratto di incarico originario;

- DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 7.764,72 in favore del RTI tra ESSE IMPIANTI SRL e ALPA SRL IMPRESA DI SERVIZI per l'esecuzione delle variazioni e delle addizioni previste nella suddetta perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa;
- DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 4.880,28 in favore del raggruppamento temporaneo FGM2C con sede legale in via Mascagni 27, 56045 Pomarance (PI), capogruppo arch. Monica Ferri, per l'esecuzione delle prestazioni professionali per redazione di perizia, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di contabilità
- L'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 25/11/2020.

Firma del Dirigente Responsabile
Loredana Torsello
(Loredana Torsello)